

No.	図番	質問事項	回答
1		外部仕上 ①軒天材は、塗装品か無塗装品かご指示ください	塗装品です
2		外部仕上 ②軒天通気見切りは全周と考えて良いかご指示ください	全周です
3	A-11	外部仕上 ③2階南側バルコニーX05通りのRDはあるのですか	ありません
4		外部仕上 ④汚水最終柵がコンクリート製になっていますが詳細がありません。建築・機械どちらの区分としますか	機械です M-6 M-18 参照
5	A-09 A-15	内部仕上 ①廊下・個室・居間食堂の壁・天井仕上材表記の違いはどちらを優先しますかご指示ください	A-15天井壁仕上げEPをビニルクロス 個室巾木h75をh300に訂正します
6		内部仕上 ②1、2階個室の空調冷媒管シャフトについて床面から天井面までとしての考えで良いかご指示ください。	床面から天井面までです
7		内部仕上 ③1、2階のファイヤーストップについて ・1、2階天井部界壁と以外の間仕切りについて	防火上主要な間仕切りは壁勝ちとし取合う天井の廻り縁下地に30*30以上のFSを設けてください。それ以外の間仕切りは天井勝ちとし頭繋ぎは30*120とします
8		内部仕上 ③1、2階のファイヤーストップについて ・間仕切壁内の処理について	外壁出隅入隅部には構造用合板下地、内壁交差部にはPB下地として30*30以上のFSを設けてください
9		内部仕上 ③1、2階のファイヤーストップについて ・壁天井石膏ボード目地裏処理について	NO.7参照
10	A-15	内部仕上 ③1、2階のファイヤーストップについて ・1階外壁床部にFSの表記がありますが必要か又、必要とした場合、全間仕切部にも適用するかご指示ください	バルコニー床取り合い部すべてに必要です
11		内部仕上 ④1、2階の天井下地についてLGSでの施工は可能でしょうか	不可です

No.	図番	質問事項	回答
12	A-17	TP-3の表記がありますが仕様がありませんご指示ください	TP-3中止とします
13	A-04	天井伏図がないので天井点検口は、天井ACとロスナイ部には設置しますが、その他必要な箇所はないのですか	合計24か所とします
14	A-04	外構別途工事 1)自由勾配側溝 2)北側地先境界ブロック 3)敷地境界フェンス工事 4)擁壁は見積もりに入れますでしょうか	別途工事です
15	A-04	外構別途工事を見積もりに入れる場合、自由勾配側溝の規格・コンクリ蓋orグレーチングかご指示下さい	同上
16	A-04	外構別途工事を見積もりに入れる場合、フェンス基礎は独立基礎でよろしいでしょうか	同上
17	A-04	外構別途工事を見積もりにいれる場合、擁壁寸法・長さはいくつでしょうか	同上
18		環境測定を行いますか。	不要です